

Исполнение адресной инвестиционной программы городского округа город Рыбинск за 1 квартал 2014 года
(в рублях)

| номер муниципальной программы | Наименование программ, подпрограмм, мероприятия, объекта (стройки) | ГРБС (заказчик) | Всего на год | Исполнение за 1 квартал 2014г | % исполнен ия |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| 02 | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе город Рыбинск" | | 86 693 974,36 | 7 975 220,56 | 9,2 |
| 02.2 | Подпрограмма "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск " | | 86 693 974,36 | 7 975 220,56 | 9,2 |
| | Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул.Новоселов, 26 (в том числе проектные работы) | УС | 288 191,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство детского сада на 120 мест с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: ул.Моторостроителей, д.33 | УС | 52 711 783,36 | 7 415 220,56 | 14,1 |
| | Строительство спортивного зала общеобразовательной школы №11 | УС | 33 694 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство детского сада по ул.Герцена, д.95а (проектные работы) | ДО | 0,00 | 560 000,00 | |
| 05 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" | | 105 324 551,30 | 30 720 937,72 | 29,2 |
| 05.6 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в городском округе город Рыбинск " | | 105 324 551,30 | 30 720 937,72 | 29,2 |
| | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приобретение жилых помещений) (в том числе кредиторская задолженность) | УС | 105 324 551,30 | 30 720 937,72 | 29,2 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск " | | 664 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.2 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры городского округа город Рыбинск" | | 664 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Реставрация и приспособление здания Старой Хлебной (Лоцманской)биржи (проектные работы) | УС | 664 922,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городском округе город Рыбинск" | | 5 303 298,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск " | | 5 303 298,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Берегоукрепление правого берега р.Волга на участке от ул.Ср.Казанская до устья р.Черемуха (проектные работы) | УС | 251 116,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Берегоукрепление левого берега р.Волга от кислородной станции до моста через ручей пос.Волжский (1 этап: берегоукрепительные работы) | УС | 5 052 182,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " | | 122 960 000,00 | 33 999 895,78 | 27,7 |
| 13.2 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск" | | 122 960 000,00 | 33 999 895,78 | 27,7 |
| | РеконструкцияДворца спорта "Полет" | ДФКСиМП | 98 975 000,00 | 33 999 895,78 | 34,4 |
| | Строительство биатлонного комплекса с реконструкцией Пресс-центра | ДФКСиМП | 23 985 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Рыбинск" | | 52 594 629,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.3 | Подпрограмма "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск " | | 20 477 229,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Газификация Заволжского района г.Рыбинск (в т.ч. проектные работы) | УС | 12 753 330,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Газификация мкр.Веретье, мкр.Прибрежный г.Рыбинск (в т.ч. проектные работы) | УС | 6 841 748,00 | 0,00 | 0,0 |

| номер муниципальной программы | Наименование программ, подпрограмм, мероприятия, объекта (стройки) | ГРБС (заказчик) | Всего на год | Исполнение за 1 квартал 2014г | % исполнения |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| | Газификация Запахововского района г.Рыбинск (в т.ч. проектные работы) | УС | 882 151,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.4 | Подпрограмма "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска" | | 32 117 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище | ДЖКХ | 18 660 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство водопроводного дюкера диаметром 300 мм через р.Волга, Волжская Набережная,10 | ДЖКХ | 13 456 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск" | | 172 898 643,00 | 15 000 000,00 | 8,7 |
| 24.1 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Рыбинска" | | 172 898 643,00 | 15 000 000,00 | 8,7 |
| | Строительство автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне (в т.ч. проектные работы) | УС | 12 346 938,00 | 4 000 000,00 | 32,4 |
| | Реконструкция Вокзальной площади | УС | 106 197 251,00 | 11 000 000,00 | 10,4 |
| | Строительство разворотного кольца улиц:Ворошилова,Расторгуева,Суркова, Черепанова (проектные работы) | УС | 496 399,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство автомобильной дороги по ул.Димитрова от Авиационной ул. до пересечения улиц: Свободы,Фурманова,Плеханова (проектные работы) | УС | 404 204,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкцию дорожного хозяйства муниципальной собственности за счет средств областного бюджета | УС | 53 453 851,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | Муниципальная программа "Молодежная политика в городском округе город Рыбинск" | | 940 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа город Рыбинск" | | 940 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство двух спальных корпусов ДОЛ "Полянка" (проектные работы) | ДФКСиМП | 940 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | Непрограммные расходы | | 82 442 125,92 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство ливневой канализации на территории Восточной промзоны (проектные работы) | УС | 598 826,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Кредиторская задолженность, в том числе: | | 81 843 299,92 | 22 751 987,37 | 27,8 |
| | Реконструкция здания по адресу: ул.Архитектурная, д.4 под детский сад | УС | 1 419 186,00 | 470 820,00 | 33,2 |
| | Строительство пристройки на 120 мест к зданию детского комбината по ул.Молодежная,д.7 | УС | 282 884,66 | 0,00 | 0,0 |
| | Детский сад на 120 мест с бассейном и инженерными коммуникациями по адресу: ул.Моторостроителей, д.33 | УС | 290 202,16 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство детского сада на 240 мест по адресу: ул.Новоселов, 26 | УС | 15 739,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство школы в мкр."Скоморохова гора" | УС | 654 186,18 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство школы по адресу:Тракторная ул.,д.12 | УС | 319 464,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Переселение граждан из непригодного жилищного фонда (строительство жилых домов, приобретение жилых | УС | 1 202 917,50 | 1 202 917,50 | 100,0 |
| | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | УС | 2 173 572,79 | 2 173 572,79 | 100,0 |
| | Реконструкция здания ДК "Радуга" под информационно-библиотечный центр | УС | 10 816 205,89 | 300 000,00 | 2,8 |
| | РеконструкцияДворца спорта "Полет" | ДФКСиМП | 34 000 000,00 | 14 000 000,00 | 41,2 |

| номер муниципальной программы | Наименование программ, подпрограмм, мероприятия, объекта (стройки) | ГРБС (заказчик) | Всего на год | Исполнение за 1 квартал 2014г | % исполнен ия |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Газификация частного жилищного фонда | УС | 3 615 284,87 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство ливневой канализации на территории Восточной промзоны (проектные работы) | УС | 6 030 232,50 | 0,00 | 0,0 |
| | Реконструкция ливневой канализации в районе "Заволжье- 2" (проектные работы) | УС | 35 407,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушного микрорайона с переводом котельных "Магма" и "Рыбинский пивзавод" на котельную "Полиграф" | ДЖКХ | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Реконструкция городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище | ДЖКХ | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Реконструкция водоочистных п. Волжский | ДЖКХ | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Строительство автомобильных дорог в Восточной промышленной зоне | УС | 2 136 398,28 | 1 000 000,00 | 46,8 |
| | Реконструкция пересечения улиц: Железнодорожная- Софийская-Труда с организацией автопарковки | УС | 10 115,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Реконструкция Вокзальной площади | УС | 6 597 910,70 | 3 604 677,08 | 54,6 |
| | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Герцена (от ул.Свободы до ул.Димитрова) | УС | 43 593,39 | 0,00 | 0,0 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ: | | 629 822 143,58 | 110 448 041,43 | 17,5 |

УС- Управление строительства

ДЖКХ - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

ДФКСиМП - Департамент по физической культуре,спорту и молодежной политике

ДО - Департамент образования

Директор департамента финансов

М.И.Капранов